

Fonds d'investissement climatiques

SREP/SC.17/3

19 mai 2017

Réunion du Sous-comité du SREP

Washington DC

6 juin 2017

Point 3 de l'ordre du jour

RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRIEL DU SREP

DÉCISION PROPOSÉE

Ayant examiné le document SREP/SC.17/3, intitulé « *Rapport d'activité semestriel du SREP* », le Sous-comité du SREP se félicite de l'avancement des travaux du SREP dans les pays pilotes.

Le Sous-comité apprécie l'analyse réalisée par l'Unité administrative des CIF, en collaboration avec les banques multilatérales de développement (BMD), sur la disponibilité des ressources et l'examen des réserves de projets, ainsi que les informations actualisées sur le portefeuille de projets.

Le Sous-comité invite instamment les BMD à travailler en étroite collaboration avec les pouvoirs publics et autres parties prenantes dans les pays pilotes pour accélérer l'élaboration et l'exécution des projets.

1 Introduction

1. Le présent rapport fait le point sur l'état d'avancement du Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP), l'évolution du portefeuille de programmes et projets financés par le SREP dans le cadre des plans d'investissement approuvés et du Programme de réserve consacrée à la collaboration avec le secteur privé (PSSA), ainsi que sur les activités connexes. Ce rapport porte sur la période du 1^{er} juillet au 31 décembre 2016. Un certain nombre d'éléments stratégiques, tels que la disponibilité des ressources, couvrent la période jusqu'au 31 mars 2017, pour faciliter les débats et la prise de décisions lors des prochaines réunions.

2 Questions stratégiques

2.1 Politique de gestion des réserves de projets

2. Lors de sa réunion de juin 2016, le Sous-comité du SREP a demandé à l'Unité administrative des CIF, en collaboration avec les BMD et l'Administrateur, d'élaborer une politique de gestion des réserves de projets du SREP pour examen lors de sa prochaine réunion. Cette politique a pour objectif de prendre toutes les mesures possibles pour accélérer l'exécution des projets et le décaissement des fonds, en tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvent les pays pilotes du SREP.
3. En décembre 2016, ayant examiné la *Politique de gestion des réserves de projets pour les programmes du SCF (SREP)*¹, le Sous-comité a fait part de ses premières réactions et observations. Il a demandé que cette politique soit révisée et soit plus explicite sur la « réserve fermée » et sur une liste des projets qui pourraient éventuellement être annulés.
4. En février 2017, le Sous-comité du SREP a tenu une réunion virtuelle intersessions pour analyser la *Politique de gestion des réserves de projets du SREP*² et a demandé à l'Unité administrative des CIF d'inclure dans la proposition révisée une réserve fermée mixte (avec et sans dons) actualisée qui corresponde aux ressources actuellement disponibles du SREP. Il a également demandé aux BMD de tenir compte du niveau de préparation et de la fragilité des pays pilotes du SREP dans la hiérarchisation des projets à inclure dans la réserve fermée.

2.2 Disponibilité des ressources

5. Au 31 mars 2017, le total des engagements prévus s'élevait à 481 millions de dollars, et comprenait notamment la réserve de projets et programmes (et les services de mise en œuvre des projets par les BMD (MPIS)³) à soumettre à l'approbation du Sous-comité (voir tableau 1). En tenant compte d'un solde total de financement sans restriction de 340 millions de dollars et en supposant que les

¹ Disponible à l'adresse suivante : http://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-documents/srep_16_4_pipeline_management_policy_for_scf_programs_srep_final1.pdf

² http://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-documents/srep_sc_is_4_2_srep_pipeline_management_policy_framework.pdf

³ Services relatifs à l'exécution des projets des BMD

réserves pour risques de change, d'un montant de 45 millions de dollars, soient libérées, le Comité des BMD a donné son accord sur une réserve fermée constituée de : 1) tous les projets devant être présentés en mai 2017 ; 2) deux projets devant être présentés après mai 2017 et nécessitant essentiellement des ressources hors dons et 3) tous les autres projets ne nécessitant que des ressources hors dons.

Tableau 1. Synthèse de la disponibilité des ressources du SREP
(en millions de dollars, au 31 mars 2017)

		Total	Dons	Hors dons
Solde de financement sans restriction (A)		340,26	171,65	168,61
Total des engagements prévus ((reste exercices) 2017-2021)- Financement de programmes/projets et coûts des services relatifs à l'exécution des projets des BMD (B)		(480,58)	(283,93)	(196,65)
Ressources disponibles (A - B)		(140,32)	(112,28)	(28,04)
Ressources futures potentielles (2017-2021)				
<i>Libération des réserves pour risques de change</i>	<i>a/</i>	45,08	11,96	33,12
Total des ressources futures potentielles (C)		45,08	11,96	33,12
Potentiel de ressources disponibles (A - B + C)		(95,24)	(100,32)	5,08

a/ Montants retenus pour atténuer le risque de sur-engagement dû aux effets des fluctuations de change sur la valeur de l'encours des billets à ordre non libellés en dollars.

2.3 Participation du secteur privé

6. Lors de sa réunion de décembre 2016, le Sous-comité du SREP a reçu une *Proposition de renforcement de la participation du secteur privé au titre du SREP*⁴, qui constitue une nouvelle approche programme pour le SREP à l'avenir. Le Sous-comité a pris note avec satisfaction du travail réalisé par l'Unité administrative des CIF et le Comité des BMD pour élaborer cette proposition, mais a décidé de reporter la décision sur le Programme de renforcement de la participation du secteur privé en attendant qu'un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le SREP.

2.4 Point sur la gestion des connaissances et l'évaluation et apprentissage

7. Le portefeuille de projets du SREP étant en pleine maturation, de plus en plus de projets prennent effet et commencent à mettre en évidence leurs réussites ainsi que leurs problèmes d'exécution. C'est là l'occasion de partager les connaissances à l'intérieur des pays et entre pays, ainsi que de transmettre les enseignements tirés aux nouveaux pays pilotes.
8. L'Initiative évaluation et apprentissage, récemment lancée par les CIF, finance une proposition du SREP/CTF soumise par la Banque mondiale en vue d'examiner les instruments de financement déployés par les partenaires de développement et les fonds d'investissement climatique. Cette

⁴ Disponible à l'adresse suivante : http://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-documents/srep_sc_16_5_proposal_for_enhanced_private_sector_engagement_under_srep_final_0.pdf

proposition permettra d'évaluer l'efficacité avec laquelle ces instruments facilitent la mobilisation de capitaux privés pour intensifier les projets solaires connectés au réseau.

9. En février 2017, une réunion des pays pilotes du SREP a été organisée à Phnom Penh, au Cambodge, par les CIF et la Banque asiatique de développement (BAsD), à laquelle ont participé vingt pays pilotes du SREP. La semaine suivante, les CIF et le Programme d'assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP) ont organisé conjointement un séminaire d'apprentissage au Myanmar, au cours duquel 13 pays du SREP ont présenté l'état d'avancement des projets de miniréseaux qu'ils mettent en œuvre actuellement ainsi que les problèmes qu'ils rencontrent.

3 Situation du portefeuille de projets du SREP

10. Au 31 décembre 2016, le total du financement approuvé par le Sous-comité s'est établi à 300,0 millions de dollars⁵ pour 27 projets et programmes, notamment trois projets au titre du PSSA (voir tableau 2). Ce montant représente 36 % du total des allocations indicatives au titre des plans d'investissement approuvés et du PSSA. Ces projets devraient mobiliser un total de 2,7 milliards de dollars de cofinancement auprès des pouvoirs publics, des BMD, du secteur privé et d'institutions bilatérales, soit un ratio de cofinancement de 1/9,1.

Tableau 2. Aperçu du portefeuille de projets du SREP (au 31 décembre 2016)

	Allocations indicatives de la réserve de projets			Financement approuvé		Décaissements
	TOTAL	IP	PSSA	Sous-comité	BMD	
Financement du SREP (en millions de dollars)	818,4	732,8	85,6	300,0	263,8	44,8
Nombre de projets	68	62	6	27	23	17

11. Au cours de la période considérée, aucun nouveau plan d'investissement du SREP n'a été soumis pour approbation, et aucune nouvelle mission de programmation n'a été réalisée par les BMD. Une mission conjointe a été prévue au Lesotho du 15 au 17 mai 2017.
12. Au cours de la période considérée, quatre projets ont été approuvés par le Sous-comité du SREP pour un total de 37,0 millions de dollars, et les différentes BMD respectives ont approuvé leurs trois projets, pour un total de 34 millions de dollars de financement du SREP.

⁵ Total du financement de projets approuvé = financement des projets + financement à titre de dons pour la préparation de plans d'investissement (IPPG) + financement à titre de dons pour la préparation de projets (PPG)